

**Sanierung der DREWAG-Dückerleitung 2x DN900 zwischen Hosterwitz und Laubegast
Informationsveranstaltung Einzug 2. Strang am 02.08.2005**



Auftraggeber:
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH

Planung/Bauüberwachung:
Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH

Bauausführender Betrieb:
Rädlinger primus line GmbH, Cham

- Zustandsbewertung, Kamerabefahrung und Messung Überdeckung der Bestandsdüker 2x DN900 St
- Variantenbetrachtung zur Dükeranierung
- Auswahl der Vorzugslösung: Einzug Inliner, System Primus-Line
- separater Einzug der Inliner am 12.07.2005 und am 02.08.2005
- Anbindung der Inliner an den Rohrbestand

Gesamtkosten der Maßnahme:
212.000 € Netto

